

STAROSTWO POWIATOWE
w Ciechanowie
17 Stycznia 7
06 - 400 Ciechanów

Ciechanów, 12.12.2022 r.

WA-BOR.0003.37.2022

Sz. P.
Łukasz Lewandowski
Radny Rady
Powiatu Ciechanowskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na LV Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego w dniu 28 listopada 2022 roku w sprawie postępowania sądowego z firmą prowadzącą inwestycje w miejscowości Opinogóra i kwocie odszkodowania wygranej bądź przegranej sprawy w związku z tym postępowaniem, przekazuję stanowisko Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie w tej kwestii.

STARSOTA

/-/ Joanna Potocka - Rak



Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie

ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów

DT.411.2.2018-2022.JS

Ciechanów, 08.12.2022 r.

Nr kanc.: 3816

Wpłynęło do
Wydziału Administracyjnego
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

(data i podpis)

Pani Monika Gwoździk

Sekretarz Powiatu Ciechanowskiego

ul. 17 Stycznia 7

06-400 Ciechanów

W odpowiedzi na pismo o sygn.. WA-BOR.0003.37.2022 z dnia 30.11.2022 r. dotyczące interpelacji złożonej przez Pana Łukasza Lewandowskiego Radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego, informuję co następuję:

1. W dniu 10.01.2018 r PZD ogłosił postępowanie przetargowe na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona na odcinku Ciechanów – Opinogóra od km 0+004,00 do km 6+500,00” na które zamierzano przeznaczyć kwotę 9 498 602,00 zł. Po otwarciu ofert postępowanie zostało unieważnione z uwagi na złożoną jedną ofertę, która przewyższała możliwości finansowe przeznaczone na realizację tego zadania (wart. 12 743 334,13 zł).
2. W dniu 15.02.2018 r. ogłoszono powtórne postępowanie przetargowe na realizację w/w zadania. Tym razem wpłynęły następujące oferty:
 - IDS - BUD S. A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa - wart. 18 892 800,00 zł,
 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "OSTRADA" Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka – wart. 11 376 416,69 zł,
 - Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Głinojeck – wart. 12 020 031,94 zł.
3. Po dokonaniu analizy złożonych ofert w dniu 29.03.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania, tj.: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "OSTRADA" Sp. z o.o. z terminem wykonania etapu I robót do 31.10.2018 r. i etapu II robót do 15.06.2019 r.)
4. Dnia 25.04.2018 r. protokolarnie przekazano plac budowy Wykonawcy, które roboty rozpoczął od wycinki drzew i karczowania w dniu 22.05.2018 r.

5. W trakcie realizacji inwestycji:
 - sporządzono 20 protokołów konieczności na roboty dodatkowe, z czego tylko na 8 zawarto aneksy do umowy,
 - sporządzono 15 raportów z realizacji inwestycji,
 - sporządzono 35 protokołów z rad budowy,
 - wysłano kilkanaście pism do Wykonawcy ponagających i wyrażających niepokój o niedotrzymanie terminu realizacji zadania.
6. W wyniku prowadzenia robót i organizacji budowy przez Wykonawcę realizacja I etapu robót została wykonana z opóźnieniem o 177 dni, za co zostały naliczone i potrącone z wynagrodzenia kary umowne w wysokości 1 006 813,17 zł, natomiast etap II został zrealizowany z opóźnieniem 110 dni, za co również zostały naliczone i potrącone z wynagrodzenia kary umowne w wysokości 625 703,10 zł.
7. W dniu 25.10.2019 r. zadanie zostało odebrane protokołem końcowym robót.
8. Z informacji posiadanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie Wykonawca zgłosił do Sądu roszczenie od Powiatu Ciechanowskiego dotyczące powyższej kwoty. Sprawa prowadzona jest przez Kancelarię Prawną Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Nadmieniam jednocześnie, że inwestycja była finansowana przez cztery samorządy:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| • Województwa Mazowieckiego | w kwocie 3 049 843,94 zł |
| • Gminy Miejskiej Ciechanów | w kwocie 2 200 000,00 zł |
| • Gminy Opinogóra Górna | w kwocie 735 000,00 zł |
| • środki Powiatu | w kwocie 5 878 742,95 zł |

Ponadto informujemy, że w trakcie realizacji inwestycji wykonano dodatkową dokumentację projektową za kwotę **5 535,00 zł** przewidującą dodatkowe odwodnienie w postaci drenu francuskiego w m. Kąty. Wartość wykonania drenu francuskiego **65 151,22 zł**. Wykonane roboty nie rozwiązały problemu w całości.

W roku 2020 po informacjach od mieszkańców sąsiadujących z drogą powiatową nr 1237W wykonano kolejny dren francuski w m. Opinogóra Dolna o wartości robót **124 045,50 zł**.

Niestety od mieszkańców Kątów, Opinogóry Dolnej i Górnej cały czas docierają informacje dotyczące ogromnego problemu z wodami opadowymi i zalewaniem ich posesji.

Problemy w/w dotyczą również mieszkańców przyległych do ulicy Kąckiej ulic miejskich, Plenerowej, Rowerowej i Polskiej Organizacji Wojskowej. Zmuszeni byliśmy do doraźnych

działań i wykonania odwodnienia w obszarze skrzyżowania ul. Kąckiej i POW za kwotę **9 594,00 zł.**

W powyższej kwestii w latach 2020 – 2022 odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami przy udziale przedstawicieli Urzędu Miasta Ciechanów i Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. Do chwili obecnej nie wypracowano uzgodnionego przez wszystkie strony rozwiązania.

D Y R E K T O R
Powiatowego Zarządu Dróg
w Ciechanowie

mgr Wojciech Jagodziński

